

**Biểu số 01A**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022, 2023 SANG NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2024			Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024			Ghi chú
		Kế hoạch	Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	Kế hoạch	Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	
<i>1</i>	<i>2</i>				<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>2.258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.602,438</b>	<b>21.670,715</b>	<b>91,82%</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn NSNN</b>				<b>23.602,438</b>	<b>21.670,715</b>	<b>91,82%</b>	
	<i>Trong đó:</i>							
<b>1.1</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương</b>				<b>-</b>	<b>-</b>		
	<i>Trong đó:</i>							
-	Ngân sách Tỉnh quản lý							
-	Ngân sách Huyện quản lý				<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>1.2</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>							
-	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng							
-	Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa							
-	Dự án bảo vệ và phát triển rừng							
<b>1.3</b>	<b>Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia</b>	<b>2.258</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>23.602,438</b>	<b>21.670,715</b>	<b>91,82%</b>	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				11.340,749	10.445,705	92,11%	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	2.258	0	0%	1.262,778	1.262,778	100%	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				10.998,911	9.962,232	90,57%	

**Biểu số 02A**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2023 SANG NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024					Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024		Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>208.860</b>	<b>208.860</b>	<b>23.602,438</b>	<b>23.602,438</b>	<b>21.670,715</b>	<b>21.670,715</b>	<b>91,82%</b>	
<b>A</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025</b>						<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>11.340,749</b>	<b>11.340,749</b>	<b>10.445,705</b>	<b>10.445,705</b>	<b>92,11%</b>	
<b>(1)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>						<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>7.771,869</b>	<b>7.771,869</b>	<b>7.771,869</b>	<b>7.771,869</b>	<b>100%</b>	
1	Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tinh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Sô	C	Xã Tủa Thàng		2022-2023	1412 ngày 13/8/2022	30.000	30.000	5.608,872	5.608,872	5.608,872	5.608,872	100%	
2	Sân Vận động Huyện Tủa Chùa	C	Thị trấn		2022-2023	1415 ngày 13/8/2022	35.000	35.000	2.162,997	2.162,997	2.162,997	2.162,997	100%	
<b>(2)</b>	<b>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sau ngày 31/12/2024</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.568,880</b>	<b>3.568,880</b>	<b>2.673,836</b>	<b>2.673,836</b>	<b>75%</b>	
1	Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo	C	Xã Xá Nhè		2023-2025	1000/QĐ-UBND 29/6/2023	18.000	18.000	101,9	101,9	101,9	101,9	100%	
2	Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun	C	Xã: Xá Nhè, Mường Đun		2023-2025	2953/QĐ-UBND 06/12/2022	14.000	14.000	3.239,461	3.239,461	2.344,417	2.344,417	72%	
3	Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận	C	Xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng		2023-2025	2954/QĐ-UBND 06/12/2022	8.000	8.000	227,519	227,519	227,519	227,519	100%	

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024						Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024		Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>B</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI</b>						<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.262,778</b>	<b>1.262,778</b>	<b>1.262,778</b>	<b>1.262,778</b>	<b>100%</b>	
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	2755 ngày 29/9/2023	2.000	2.000	925,187	925,187	925,187	925,187	100%	
2	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	2901 ngày 19/10/2023	2.500	2.500	337,591	337,591	337,591	337,591	100%	
<b>C</b>	<b>VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (NGHỊ QUYẾT 88)</b>						<b>99.360</b>	<b>99.360</b>	<b>10.999</b>	<b>10.999</b>	<b>9.962,232</b>	<b>9.962,232</b>	<b>90,57%</b>	
1	Đường Trung tâm xã Mường Đùn - bản Hột	C	Xã Mường Đùn		2022-2023	235 ngày 08/2/2022	14.990	14.990	2.746,836	2.746,836	2.521,685	2.521,685	91,80%	
2	Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xá Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa	C	Xã Trung Thu		2022-2023	3229 ngày 14/12/2021	20.000	20.000	768,543	768,543	257,317	257,317	33,48%	
3	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng	C	Xã Tủa Thàng		2022-2023	3363 ngày 30/12/2021	12.853	12.853	129,836	129,836	90,958	90,958	70,06%	
4	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình	C	Xã Sính Phình		2022-2023	3363 ngày 30/12/2021	13.200	13.200	115,500	115,500	91,154	91,154	78,92%	
5	Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Sớ, xã Huổi Sớ, huyện Tủa Chùa	C	Xã Huổi Sớ		2023-2025	1458 ngày 11/9/2023	25.662	25.662	282,624	282,624	282,624	282,624	100%	
6	Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình	C	Xã Sính Phình		2023-2024	2945 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	1.168,654	1.168,654	1.168,654	1.168,654	100%	

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024					Ghi chú	
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024			Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lữ đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn	C	Xã Tả Phìn		2023-2024	2947 ngày 06/12/2022	4.335	4.335	466,714	466,714	466,714	466,714	100%	
8	Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thôn Háng Là, xã Sín Chải	C	Xã Sín Chải		2023-2024	2948 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	1.816,395	1.816,395	1.816,395	1.816,395	100%	
9	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xá Phình, xã Lao Xá Phình	C	Xã Lao Xá Phình		2023-2024	2950 ngày 06/12/2022	4.320	4.320	2.208,297	2.208,297	1.971,219	1.971,219	89,26%	
10	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn	C	Xã Tả Phìn		2023-2024	2951 ngày 06/12/2022	4.525	4.525	1.295,512	1.295,512	1.295,512	1.295,512	100%	

**Biểu số 03A**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2024					Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024		Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 15/11/2024	
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>A</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI</b>						<b>10.770</b>	<b>10.770</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
1	Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngải 1, 2 xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	26 ngày 16/01/2024	2.430	2.430	730	730			0%	
2	Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2023-2024	2983 ngày 14/6/2024	5.000	5.000	578	578			0%	
3	Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	3560 ngày 29/12/2023	1.000	1.000	300	300			0%	
4	Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng	C	Xã Mường Báng		2024-2025	1372 ngày 15/4/2024	2.340	2.340	650	650			0%	