

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên;

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện Tủa Chùa báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2022: 47.933 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 30/6/2022: 11.186 triệu đồng, đạt 23,34% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện cả năm 2022: 47.933 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, chi tiết cụ thể như sau:

1.1. Vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 22.533 triệu đồng, giải ngân đến ngày 30/6/2022: 6.525 triệu đồng, đạt 28,96%; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 22.533 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

a. Cấp huyện quản lý:

Kế hoạch vốn giao 16.653 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 5.675 triệu đồng, đạt 34,08% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 16.653 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

b. Cấp tỉnh quản lý:

Kế hoạch vốn giao 5.880 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 850 triệu đồng, đạt 14,46% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 5.880 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.2. Vốn ngân sách Trung ương

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 25.400 triệu đồng, giải ngân đến ngày 30/6/2022: 4.661 triệu đồng, đạt 18,35%; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 25.400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

a. Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng

Kế hoạch vốn giao 20.500 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 1.000 triệu đồng, đạt 4,88% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 20.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

b. Chương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTG ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch vốn giao 4.900 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 3.661 triệu đồng, đạt 74,71% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 4.900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

2. Đánh giá chung

2.1. Những kết quả đạt được

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được giao do vậy công tác giải ngân vốn đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch vốn được giao (tỷ lệ giải ngân đạt 23,34% kế hoạch vốn giao).

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện.

2.2. Khó khăn, vướng mắc

- Việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với một số dự án sử dụng nguồn vốn NSTW phức tạp, thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Một số nguồn vốn được bố trí chủ yếu cho các dự án khởi công mới năm 2022. Hiện các dự án này đang trong thời gian tổ chức lập dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công xây lắp do vậy chưa có khối lượng để giải ngân.

- Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa cũng gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

II. GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ VÀ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn;

- Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình; phấn đấu 100% công trình, dự án (*đủ điều kiện*) đảm bảo hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch giao, nhằm sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư;

- Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành năm 2022: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định;

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

- Đối với dự án khởi công mới năm 2022: Khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt; khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, sớm lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình để có khối lượng nghiệm thu thanh toán.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Định hướng đầu tư công trong năm 2023

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt;

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện;
- Không bố trí vốn đầu tư cho các dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư.

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023: 361.989 triệu đồng bố trí cho 45 dự án, trong đó:

2.1. Vốn Ngân sách địa phương: 31.103 triệu đồng, dự kiến đầu tư cho 09 dự án, trong đó:

- Cấp huyện quản lý: 19.103 triệu đồng bố trí cho 06 dự án;
- Cấp tỉnh quản lý: 12.000 triệu đồng bố trí cho 03 dự án.

2.2. Vốn ngân sách Trung ương: 330.886 triệu đồng, dự kiến bố trí cho 36 dự án, trong đó:

- Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng: 100.000 triệu đồng bố trí cho 01 dự án;
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 42.043 triệu đồng bố trí cho 11 dự án (07 dự án khởi công mới năm 2022; 04 dự án khởi công mới năm 2023);
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: 10.000 triệu đồng bố trí cho 01 dự án khởi công mới năm 2023;
- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025: 78.843 triệu đồng bố trí cho 22 dự án (04 dự án khởi công mới năm 2022; 18 dự án khởi công mới năm 2023);
- Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa: 100.000 triệu đồng cho 01 dự án.

3. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí;
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt;
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc

ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công chung của toàn tỉnh;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định.

4. Dự kiến các kết quả đạt được

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 góp phần thực hiện các quan điểm, mục tiêu, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện Tòa Chùa. Tập trung bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế của huyện.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tòa Chùa./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tuyết Ban